

Vĩnh Cửu, ngày 27 tháng 9 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Kết luận giám sát thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-HĐND ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND huyện về giám sát đầu tư công trên địa bàn huyện; ngày 30/7/2018, Thường trực HĐND đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND thành lập đoàn giám sát theo kế hoạch. Thành phần đoàn giám sát gồm có:

- + Ông Trần Văn Khoan, PCT HĐND huyện, Trưởng đoàn;
- + Bà Trần Thị Nguyệt Thu, Phó Ban KTXH HĐND huyện, Phó đoàn;
- + Ông Mai Văn Trên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện, Thành viên;
- + Ông Huỳnh Văn Long, PCT UBMTTQ huyện - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Hữu Phước, CV VP. HĐND & UBND huyện - Thành viên;
- + Tham dự cùng đoàn giám sát với tư cách thành viên gồm các ông (bà) Thường trực HĐND các xã Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Trị An và Mã Đà.

Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 17/8/2018, đoàn giám sát đã thực hiện giám sát thực tế tại các xã Trị An, Thiện Tân, Tân Bình và Mã Đà. Đồng thời đoàn giám sát cũng làm việc với lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Ban quản lý dự án, Giám đốc Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi. Ngày 29/8/2018, đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch và Ban QLDA huyện. Ngày 06/9/2018, đoàn giám sát làm việc với UBND huyện và các chủ đầu tư dự án mà đoàn thực hiện giám sát. Thường trực HĐND huyện thông báo kết luận giám sát như sau:

#### I. Kết quả giám sát, khảo sát:

##### 1. Giám sát qua báo cáo:

###### a. Về việc chấp hành báo cáo của đơn vị gửi cho đoàn giám sát:

Theo Kế hoạch số 138/KH-HĐND, ngày 13/8/2018 UBND huyện có lập báo cáo số 1985/BC-UBND gửi cho đoàn giám sát theo qui định. Đối với các xã, việc lập và gửi báo cáo cho đoàn giám sát đều chậm thời gian. Ngày 22/8/2018, Đoàn giám sát tiếp tục có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các xã lập báo cáo gửi cho đoàn giám sát nhưng đến ngày 06/9/2018 khi đoàn giám sát thông qua dự thảo kết luận giám sát vẫn còn UBND xã Bình Hòa, Tân Bình không gửi báo cáo cho đoàn giám sát. Nội dung báo cáo của các xã chưa đạt yêu cầu theo đề cương và kế hoạch giám sát của đoàn giám sát.

###### b. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công:

Theo báo cáo của phòng Tài chính thì trong 3 năm (từ năm 2016 đến năm 2018) trên địa bàn huyện có triển khai 117 dự án đầu tư công. Trong đó có 91 dự

án có 100% nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước, được giao cho các cơ quan làm chủ đầu tư gồm:

- + Ban QLDA thuộc huyện được giao làm chủ đầu tư 22 dự án;
- + Các phòng, cơ quan thuộc huyện được giao làm chủ đầu tư 47 dự án;
- + UBND cấp xã được giao làm chủ đầu tư 47 dự án.

Các dự án đầu tư công thực hiện theo hình thức xã hội hóa có hỗ trợ từ nguồn ngân sách và nguồn thu thuế Tài nguyên nước là 194 dự án. Trong đó, phân ra lĩnh vực:

- + Đường giao thông nông thôn là 138 dự án;
- + Nhà văn hóa xã, nhà văn hóa ấp là 16 dự án;
- + Đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất là 29 dự án;
- + Dự án điện hạ thế phục vụ sinh hoạt và sản xuất là 11 dự án;

Theo báo cáo của UBND huyện, đến 30/7/2018 trên địa bàn hiện còn 82 dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt hồ sơ quyết toán, trong đó có 49 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán dự án và phòng Tài chính đang thẩm tra; 33 dự án đã hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ dự án để thẩm tra. Nguyên nhân của việc chậm trễ lập hồ sơ quyết toán do hầu hết các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đều khoán tráng cho đơn vị tư vấn được thuê quản lý dự án (QLDA) thực hiện chứng từ quyết toán mà thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình triển khai dự án. Cán bộ kế toán các đơn vị được giao làm chủ đầu tư (các phòng cấp huyện, UBND cấp xã) phần lớn là kiêm nhiệm nên việc thực hiện chứng từ không kịp thời, nhiều thiếu sót đồng thời các đơn vị cũng thiếu biện pháp chế tài trong hợp đồng thuê tư vấn QLDA nên thường xuyên để xảy ra chậm trễ trong quyết toán dự án hoàn thành.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện có 10 dự án khi thực hiện có điều chỉnh tăng vốn đầu tư công và có 9 dự án phải điều chỉnh giá hạn thời gian thi công. Phân lớn lý do tăng vốn là do khâu khảo sát, lập dự án đầu tư còn thiếu sót, sơ sài nên nội dung tăng vốn chủ yếu do phát sinh hạng mục, khôi lượng công việc chứ không xuất phát từ yếu tố khách quan hay do yếu tố hiệu quả kinh tế mang lại.

Theo báo cáo của UBND huyện cũng như giám sát thực tế tại địa phương thì hầu hết các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư đều không có cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực về xây dựng để QLDA đầu tư công theo như qui định tại Khoản 3, Điều 7 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ Ban QLDA huyện và phòng KT-HT huyện) nên khi được giao làm chủ đầu tư dự án thì các cơ quan, đơn vị này đều thuê tư vấn để thực hiện toàn bộ các khâu từ khi lập hồ sơ dự án đến quản lý dự án, giám sát thực hiện dự án và quyết toán dự án hoàn thành.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù để quản lý đầu tư xây dựng đối với những dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia có qui mô nhỏ. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tại văn bản số 4183/UBND-CNN ngày 08/5/2017; Sở KHĐT cũng có văn bản hướng dẫn số 3802/SKHĐT-VX ngày 22/12/2016 nhưng trên địa bàn huyện vẫn chưa triển khai thực hiện đầu tư công theo qui định này.

Việc lập kế hoạch đầu tư công cấp xã để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT và hướng dẫn tại văn bản số 654/SKHĐT-XDCB ngày 16/3/2017 của Sở KHĐT nhưng UBND huyện chưa triển khai thực hiện trên địa bàn. Qua báo cáo và giám sát thực tế tại một số địa phương cấp xã, đoàn chưa được báo cáo nội dung này.

## **2. Giám sát các dự án cụ thể:**

Theo kế hoạch số 138/KH-HĐND, đoàn có giám sát 07 dự án cụ thể, kết quả như sau:

### **a. Dự án đường liên xã Bình Lợi – Tân Bình – Thạnh Phú:**

Ngày 17/11/2009, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 3601/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo KTKT dự án với tổng mức đầu tư dự ước là 8,8 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách huyện; giao cho Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư và trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

Việc Chủ tịch UBND huyện giao cho Ban QLDA làm chủ đầu tư để thực hiện dự án là phù hợp qui định pháp luật hiện hành về xây dựng và đầu tư công. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế đoàn nhận thấy còn một số nội dung cần quan tâm đối với dự án như sau:

Do sử dụng hồ sơ cũ nên dự án thực hiện điều chỉnh Báo cáo KTKT nhiều lần (lần 01: QĐ số 3974/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; lần 02: QĐ số 5934/QĐ-UBND ngày 11/10/2017) nâng tổng mức đầu tư dự án khi thực hiện là 22,6 tỷ. Căn cứ Điều 5 về phân loại dự án đầu tư xây dựng và Khoản b Mục 2 Điều 23 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, với qui mô đầu tư này thì dự án phải lập dự án đầu tư xây dựng (thiết kế 02 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ). Lý do tăng tổng mức đầu tư do tăng giá trị tài sản bồi thường và điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng và điều chỉnh giá vật tư xây dựng.

Việc bồi thường bàn giao đất để thực hiện dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành nên dự án chưa thể tiếp tục thi công dù thời gian thi công theo hợp đồng là ngày 15/9/2018 phải hoàn thành bàn giao dự án.

Giá trúng thầu chỉ giảm so với giá mời thầu là 32 tr (tỷ lệ 0,2%). Mức vốn đầu tư thuộc qui mô dự án nhỏ nhưng đơn vị trúng thầu là một liên danh và đơn vị trực tiếp thực hiện dự án là doanh nghiệp địa phương nhưng hồ sơ kinh nghiệm khi tham gia dự thầu đoàn giám sát nhận thấy chưa đủ tin tưởng để thi công thực hiện dự án.

Về hồ sơ năng lực các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám sát thi công dự án là đây đủ theo qui định.

### **b. Dự án đường 16, xã Thạnh Phú:**

Đường 16 xã Thạnh Phú có tổng chiều dài 1.598 m nhưng UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chia thành 2 đoạn trong cùng thời gian năm 2016. Cụ thể, đoạn 1 dài 457 m Chủ tịch UBND huyện có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 4545/QĐ-UBND ngày 29/8/2016; đoạn 2 dài 1.141 m có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 5079A/QĐ-UBND ngày 05/10/2016.

#### **b.I. Đoạn 1:**

Thực hiện xây dựng đoạn 1, Chủ tịch UBND huyện có Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 4667/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 với tổng mức vốn đầu tư

4,571 triệu đồng từ ba nguồn vốn gồm ngân sách tỉnh, huyện, xã và có đóng góp XHH 10% giá trị xây lắp của nhân dân và giao cho UBND xã Thạnh Phú làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Ngày 12/10/2016, Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 5233/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu với tổng giá trị thực hiện dự án là 3,719 triệu đồng và thời gian thi công thực hiện dự án tối đa không quá 90 ngày.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND huyện cho điều chỉnh chủ trương đầu tư và báo cáo KTKT trong cùng ngày 09/5/2017 và nâng tổng mức vốn đầu tư lên 6,594 triệu đồng (tăng 2 tỷ đồng = 43,78%) và thời gian thi công thực hiện dự án là 300 ngày (tăng 210 ngày so với KH đấu thầu được duyệt để thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công).

Về giám sát hồ sơ năng lực đơn vị trúng thầu thực hiện dự án, đoàn giám sát nhận thấy như sau:

Đơn vị trúng thầu thi công đoạn 1 đường 16 xã Thạnh Phú là công ty TNHH SX TM Huy Phan Phát có vốn đăng ký kinh doanh lần đầu là 6 tỷ đồng với 26 lĩnh vực sản xuất kinh doanh từ thương mại dịch vụ đến sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng. Khi tham gia thực hiện dự án đoạn 1 đường 16 xã Thạnh Phú, công ty đã 5 lần điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp từ 26 lĩnh vực lên 45 lĩnh vực đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký tăng vốn đầu tư. Lao động sản xuất của công ty chỉ có đội thợ hàn 4 người, đội thợ bê tông 10 – 15 người, đội xe cơ giới 02 – 04 người. Cán bộ kỹ thuật có 01 kỹ sư xây dựng, 01 kỹ sư thủy lợi và 02 kỹ sư cầu đường. Điều này phần nào nói lên năng lực của đơn vị tư vấn đấu thầu và năng lực của đơn vị trúng thầu thi công dự án.

Dự án khởi công vào ngày 22/11/2016 đến nay đã thi công hoàn thành nhưng phần đóng góp XHH của dân và của công ty SONADEZI Long Bình vẫn chưa thu đủ và dự án vẫn chưa thực hiện quyết toán.

### b.2. Đoạn 2:

Ngày 28/10/2016 (*sau ngày ban hành QĐ phê duyệt báo cáo KTKT đoạn 1 là 53 ngày*) Chủ tịch UBND huyện có Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 5626/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện đoạn còn lại của đường 16 xã Thạnh Phú với tổng vốn đầu tư là 13,060 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh 40%, ngân sách huyện 20%, ngân sách xã 20%, nhân dân đóng góp 20% và tiếp tục giao cho UBND xã Thạnh Phú làm chủ đầu tư.

Ngày 29/9/2017, Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 5787/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình với tổng vốn thực hiện dự án là 10,906 tỷ đồng; thời gian thi công xây dựng dự án tối đa là 180 ngày.

Tuy nhiên, ngày 19/8/2017 (*trước ngày Chủ tịch UBND huyện phê duyệt KH đấu thầu*) Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú lại có Quyết định số 161/QĐ-UBND (không đúng thẩm quyền) phê duyệt thiết kế và dự toán công trình để thực hiện xây dựng.

Khi dự án đang thi công xây dựng thì Chủ tịch UBND huyện có văn bản số 1567/UBND-KT ngày 18/4/2018 chấp thuận cho điều chỉnh thiết kế dự án mà

không có hồ sơ giải trình hiệu quả kinh tế kèm theo như qui định tại Điều 61 của Luật Xây dựng và Điều 14 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Ngày 04/7/2018 Chủ tịch UBND huyện lại có Quyết định số 3654/QĐ-UBND điều chỉnh báo cáo KTKT và nâng tổng mức đầu tư dự án lên 13,724 tỷ đồng (tăng 664 triệu đồng). Cũng trong ngày 04/7/2018 Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú có Quyết định số 300/QĐ-UBND phê duyệt dự toán phát sinh tăng dự toán là 179 triệu đồng và nguồn bổ sung tăng từ ngân sách huyện. Cũng đồng thời trong ngày 04/7/2018 Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú cũng có Quyết định số 301/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án theo mức như của Chủ tịch UBND huyện điều chỉnh trong báo cáo KTKT.

Dự án do công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Duy Long trúng thầu thi công và khởi công xây dựng từ ngày 22/11/2017; thời gian thi công theo hợp đồng là 180 ngày.

Ngày 19/6/2018 (sau ngày dự án hết thời hạn thi công theo hợp đồng) Chủ tịch UBND huyện có văn bản số 2814/UBND-KT cho gia hạn thời gian thi công dự án tăng thêm 60 ngày.

Giám sát năng lực đơn vị trúng thầu thi công dự án, đoàn giám sát ghi nhận như sau:

+ Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 vào ngày 06/7/2015 có ghi vốn điều lệ là 39,5 tỷ, nhưng không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi. Ngày 16/11/2016 doanh nghiệp có đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với 23 ngành nghề nhưng không đăng ký thay đổi vốn kinh doanh.

+ Khi tham gia thực hiện dự án, đơn vị dùng hai hợp đồng thi công dự án và nghiệm thu công trình để chứng minh năng lực là dự án nâng cấp đường hương lộ 6 thuộc xã Thạnh Phú (liên danh với CT TNHH MTV XD Bình Trị) và dự án sửa chữa đường Tân Hiền thuộc xã Thiện Tân nhưng không ghi ngày tháng, chỉ có ghi năm 2015; biên bản nghiệm thu không ghi rõ đối tượng nghiệm thu, không ghi kết luận gì trong biên bản nghiệm thu.

Qua giám sát dự án đường 16 xã Thạnh Phú đoàn nhận thấy như sau:

- Đường 16 xã Thạnh Phú chỉ dài 1600 m nhưng lại được tách thành hai đoạn và có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trong cùng một thời gian qui định lập và phê duyệt hồ sơ chủ trương đầu tư của dự án đầu tư công. Nếu dự án không tách thành 2 đoạn thì phải thuộc đối tượng lập dự án đầu tư chứ không được lập báo cáo KTKT.

- Dù dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư từ rất sớm nhưng đơn vị tư vấn khảo sát kém năng lực, khảo sát lập dự án sơ sài nên phải thay đổi thiết kế thực hiện dự án làm tăng tổng mức đầu tư của cả hai đoạn dự án.

- Việc Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thay đổi thiết kế dự án chưa theo đúng qui định tại điều 14 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú có Quyết định thay đổi dự toán, phát sinh tăng vốn dự án từ nguồn ngân sách huyện của dự án là không đúng thẩm quyền.

### c. Dự án trường mầm non xã Tân Bình:

Ngày 28/9/2016, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 5034/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Ngày 28/10/2016 Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 5595/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức vốn là 28,7 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách huyện và giao cho Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Ngày 21/4/2017, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1487/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán là 19,559 tỷ đồng.

Về hồ sơ năng lực các đơn vị tư vấn thực hiện các công đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Tân Bình là đầy đủ.

Đơn vị trúng thầu thi công dự án là liên danh của 02 doanh nghiệp là công ty TNHH MTV XD Bình Trị và công ty TNHH Ngọc Linh Phát với giá trúng thầu xây lắp là 11.122.157.000đ. Dự án đã thi công hoàn thành và đã bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng, tuy nhiên qua giám sát đoàn có ghi nhận như sau:

- Năng lực của đơn vị khảo sát, thiết kế lập dự toán chưa đạt yêu cầu, khảo sát lập dự án đầu tư còn thiếu sót nhiều nội dung như chi phí di dời, thuê phòng học tạm trong thời gian thi công; công trình hàng rào phải phá bỏ để xây mới cho đồng bộ với dự án; khôi thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy phải bổ sung với số vốn tương đối lớn (2,6 tỷ đồng) nên đã làm tăng tổng dự toán được duyệt là 3,28 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 17%).

- Thời gian thi công dự án theo hợp đồng là 280 ngày nhưng đơn vị thi công không thực hiện đúng tiến độ nên phải gia hạn **thêm 30 ngày** với lý do gia hạn vì thời tiết mưa bão là chưa hợp lý.

- Năng lực nhà thầu thi công còn hạn chế (dự án chỉ có hơn 11 tỷ đồng mà phải liên danh, thi công hơn 280 ngày vẫn chưa hoàn thành). Điều này thể hiện việc đơn vị tư vấn trong đấu thầu không chặt chẽ khi thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ dự án chưa kỹ. Nhiều văn bản, hồ sơ dự án lập và phê duyệt trong ngày 28/10/2016 nên chất lượng hồ sơ trình phê duyệt chưa cao, phải điều chỉnh nhiều lần, nhiều hồ sơ dự án.

#### d. Dự án trường mầm non xã Trị An (cơ sở 2):

Dự án đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT tại Quyết định số 5189/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 nhưng đến ngày 28/9/2016 Chủ tịch UBND huyện lại có quyết định số 5036/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư và đồng thời cũng tiếp tục ban hành Quyết định số 5324/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 để điều chỉnh báo cáo KTKT đã được phê duyệt trước đây. Do sử dụng hồ sơ cũ nên dự án thực hiện điều chỉnh báo cáo KTKT nhiều lần (*lần 01: QĐ số 5324/QĐ-UBND ngày 18/10/2016; lần 02: QĐ số 6906/QĐ-UBND ngày 24/11/2017; lần 03: QĐ số 2509A/QĐ-UBND ngày 21/5/2018*) và phải không chê mức đầu tư theo giới hạn hồ sơ chỉ phải lập báo cáo KTKT (15 tỷ đồng) nên dự án khi triển khai thực hiện có nhiều điều chỉnh bất hợp lý, cụ thể như sau:

- Do phát sinh tăng khối lượng xây lắp (giá trị hơn 721 triệu đồng) nhưng không có trong hồ sơ dự án khi mời thầu nên phải điều chỉnh giảm hạng mục tường rào (giá trị hơn 833 triệu đồng) nhằm không làm phát sinh tăng tổng mức đầu tư dự án.

- Tách hạn mục tường rào ra khỏi dự án được phê duyệt và giao cho phòng giáo dục làm chủ đầu tư thực hiện nội dung này bằng nguồn vốn khác là không đúng qui định về đầu tư công. (*Điều 14, Nghị định 59/2015/NĐ-CP*).

Dự án trường mầm non Trị An (cơ sở 2) do liên danh công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình và công ty Cổ phần xây dựng Đồng Nai trúng thầu thi công. Đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành thi công và bàn giao cho đơn vị sử dụng.

**e. Dự án mương thủy lợi xã Thiện Tân:**

- Ngày 17/10/2016, Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 5299/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức vốn là 11,98 tỷ đồng. Ngày 31/10/2016 Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 5693/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo KTKT dự án với tổng mức đầu tư chỉ có 5,97 tỷ đồng (*bằng 50% mức vốn phê duyệt chủ trương đầu tư trước đó chỉ 13 ngày*) bằng nguồn vốn ngân sách huyện và giao cho Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư. Hình thức giao QLDA là “theo qui định hiện hành” nhưng không nói rõ là tự QLDA hay được thuê tư vấn quản lý dự án.

Do ban quản lý khai thác công trình thủy lợi không có cán bộ có trình độ chuyên môn, trình độ năng lực QLDA theo qui định hiện hành nên đơn vị đã thực hiện thuê tư vấn toàn bộ làm tát cả các khâu từ khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, lập dự toán và trình phê duyệt, thủ tục đấu thầu, quản lý, giám sát thi công thực hiện dự án,... mà theo qui định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật Xây dựng thì việc thuê tư vấn QLDA chỉ đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.

**g. Dự án công trình xây dựng hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Hiếu Liêm (viết tắt Dự án nhà máy nước sạch xã Hiếu liêm):**

- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3550/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 duyệt báo cáo KTKT; Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT nhưng không thay đổi nguồn vốn và chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách tỉnh;

Tổng mức đầu tư là 10,650 tỷ đồng;

Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Cửu;

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Việc giao chủ đầu tư điều hành dự án:

Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; ngày 30/11/2016 Chủ tịch UBND huyện có văn bản số 4918/UBND-KT giao cho Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm chủ đầu tư, điều hành thực hiện cả 02 dự án nhà máy nước sạch xã Hiếu Liêm và xã Mă Đà là chưa đúng với qui định của pháp luật về đầu tư công, cụ thể:

+ Căn cứ Khoản 6, Điều 4, Luật đầu tư công thì “*chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao QLDA đầu tư công*.”.

+ Căn cứ khoản 3, Điều 7, luật xây dựng năm 2014 qui định: “*Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư dự án giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban QLDA thì người quyết định đầu tư lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư.*”.

+ Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Nghị Định 59/2015 thì qui định: “*Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình....*”

- Về hình thức tổ chức quản lý dự án:

Khi được UBND huyện giao làm chủ đầu tư dự án, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện có ban hành Quyết định số 30/QĐ-NN-PTNT để thành lập ban QLDA nhà máy nước sạch xã Hiếu liêm gồm 6 thành viên để trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Tuy nhiên, 6 cán bộ này đều không có bằng cấp chuyên môn thuộc ngành cấp thoát nước. Chỉ có 1 cán bộ là trưởng phòng có giấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 15 ngày về đấu thầu và chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 15 ngày về quản lý dự án. Trong số cán bộ QLDA này còn có một cán bộ không có trong biên chế của phòng mà được thuê chỉ để cùng tham gia quản lý dự án. Theo qui định tại Khoản 4, Điều 62 của Luật Xây dựng thì “*Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng.*” và tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP cũng qui định “*1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp QLDA đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.*”.

- Về thủ tục đất đai để thực hiện dự án:

Dự án nhà máy lọc nước nay đã thi công cơ bản hoàn thành và đang trong thời gian vận hành thử nghiệm nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai khi xây dựng dự án mà theo qui định thì chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục về đất đai mới được triển khai thực hiện dự án.

#### **h. Dự án khu thể thao kết hợp công viên huyện Vĩnh Cửu:**

Dự án Khu thể thao kết hợp công viên huyện Vĩnh Cửu được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4672/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 và phê duyệt báo cáo TKTKT tại Quyết định số 5656/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với tổng mức vốn là 13,37 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Chủ tịch UBND huyện giao cho phòng Văn hóa thông tin làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Qua giám sát đoàn có những ghi nhận như sau:

- Dự án do liên danh của 02 nhà thầu là công ty TNHH xây dựng Bến Vũng và công ty TNHH MTV xây dựng Xuân Phương Phát trúng thầu thi công trong thời gian 120 ngày và thời gian thi công phải gia hạn thêm 60 ngày. Tuy nhiên do đơn vị tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư còn thiếu sót trong quá trình khảo sát không tham khảo dự án đầu tư liền kề nên phải điều chỉnh tăng khối lượng công việc gồm hạng mục công thoát nước trên đường ĐT767 (dài 100m) và 257m bờ kè chắn đá quanh khu vực dự án nên làm tăng tổng mức vốn đầu tư thêm 3,7 tỷ đồng; vượt mức vốn của dự án được lập báo cáo KTKT (giới hạn 15 tỷ đồng).

- Do phòng Văn hóa thông tin không có cán bộ đủ trình độ và năng lực về xây dựng nên các khâu công việc đầu tư công đều thuê đơn vị tư vấn thực hiện, trong đó khâu QLDA đã ký hợp đồng với giám đốc Ban QLDA huyện để thực hiện đúng theo qui định của pháp luật về xây dựng và đầu tư công hiện hành.

- Dự án đến nay đã thi công hoàn thành nhưng phần hồ sơ phát sinh khối lượng vẫn chưa được trình phê duyệt theo qui định nên công việc quyết toán dự án vẫn chưa được thực hiện.

## II. Nhận xét, đánh giá:

1. Việc giao chủ đầu tư các dự án cho UBND cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện không đủ điều kiện năng lực QLDA là chưa đúng qui định, cụ thể:

Căn cứ Khoản 3, Điều 7, Luật Xây dựng: “*Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư dự án giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban QLDA thì người quyết định đầu tư lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư.*”

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 59/2015/NĐ-CP: “*Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp xã, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã.*”

2. Việc điều chỉnh tăng vốn dự án chưa theo qui định của pháp luật về đầu tư công:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xây dựng: “*Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm:*”

a) *Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;*

b) *Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;*

c) *Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;*

d) Khi chi số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chi số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.”. Nội dung này cũng được hướng dẫn thực hiện tại Điều 14, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

3. Cơ quan tham mưu giúp cho UBND huyện thực hiện về đầu tư công là phòng Tài chính Kế hoạch huyện còn nhiều thiếu sót trong thẩm tra và trình phê duyệt dự án đầu tư (hoặc báo cáo TKKT) như trình Chủ tịch UBND huyện giao chủ đầu tư các dự án khi các cơ quan này không có cán bộ đủ trình độ, năng lực để quản lý dự án, chưa thẩm tra chặt chẽ các phần công việc trong dự án đầu tư nên còn để phát sinh những hạng mục làm tăng tổng mức vốn đầu tư công chưa theo quy định, còn nội dung trình trong phê duyệt báo cáo TKKT còn chưa rõ ràng nên các chủ đầu tư khó thực hiện.

4. Các chủ đầu tư dự án khi thuê tư vấn thực hiện các khâu công việc trong đầu tư dự án thường chưa thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của chủ đầu tư theo qui định tại Điều 5, Nghị định 46/2015/NĐ-CP nên còn nhiều trường hợp công việc của đơn vị tư vấn được thuê thực hiện không hết trách nhiệm của mình như khảo sát sơ sài làm phát sinh công việc mới trong dự án, chậm hoàn chỉnh hồ sơ để quyết toán dự án hoàn thành,... nhưng vẫn chưa được nhắc nhở, kiểm tra, xử lý chẽ tài.

5. Ban QLDA huyện đã được thành lập và củng cố hoạt động theo Điều 63 của luật Xây dựng nhằm thực hiện nhiệm vụ QLDA theo qui định hiện hành nhưng UBND huyện vẫn còn giao trách nhiệm chủ đầu tư cho các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công có nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện là chưa đúng qui định.

Trong quá trình hoạt động của mình, Ban QLDA chưa thực hiện được nhiệm vụ của mình như theo qui định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 18 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP nhằm hỗ trợ địa phương cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư công.

6. Giá trúng thầu chênh lệch thấp so với giá mời thầu (có dự án chỉ giảm 1 triệu đồng trên tổng giá trị mời thầu hơn 3 tỷ đồng).

7. Trong thực hiện dự án đầu tư công cấp xã thì chỉ có UBND xã Mă Đă có chỉ định thầu dự án nhỏ cho HTX ở địa phương thực hiện dự án với chất lượng xây dựng được nhân dân tin nhiệm nên đã tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác xã phát triển.

8. Theo báo cáo của UBND huyện thì đến nay UBND huyện vẫn chưa triển khai thực hiện đầu tư công theo cơ chế đặc thù được qui định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn số 3802/SKHĐT-VX ngày 22/12/2016 của Giám đốc sở KHĐT.

### **III. Những kiến nghị của đoàn giám sát:**

#### **A. Đối với UBND huyện:**

1. Cần nghiêm túc trong chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu lập báo cáo cho đoàn giám sát đầy đủ nội dung và gửi đúng thời gian qui định nhằm tạo thuận lợi cho đoàn có thời gian nghiên cứu báo cáo để thực hiện cuộc giám sát được tốt hơn.

2. Khi giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án phải thực hiện theo đúng qui định pháp luật về đầu tư công và pháp luật xây dựng hiện hành đó là ban QLDA cấp huyện. Trường hợp giao chủ đầu tư dự án cho các phòng, cơ quan thuộc huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư dự án có nguồn vốn từ ngân sách huyện thì cơ quan đó phải có cán bộ có trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề thể hiện đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng theo qui định.

3. Khi phê duyệt dự án đầu tư công hay phê duyệt báo cáo TKKT dự án cần phải đúng trình tự, đầy đủ nội dung hạng mục công trình và rõ ràng trách nhiệm giao cho các đơn vị thực hiện nhằm hạn chế việc làm tăng tổng mức vốn đầu tư không có nguồn bù đắp. Khi phê duyệt điều chỉnh bổ sung cho dự án đầu tư công cần phải thực hiện đúng trình tự và thẩm quyền theo qui định, đồng thời cũng cần xử lý trách nhiệm cơ quan, cá nhân trước khi có ý kiến chấp thuận phê duyệt. Lãnh đạo UBND cần phải có ý kiến chỉ đạo cụ thể trong việc thuê tư vấn thực hiện QLDA theo qui định tại Điều 69 của Luật Xây dựng.

4. Sớm cung có tổ chức Ban QLDA cấp huyện đủ số lượng và trình độ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn theo qui định của pháp luật về quản lý xây dựng. Chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA huyện thực hiện hỗ trợ về tư vấn QLDA có quy mô nhỏ đối với UBND các xã và TTVA nhằm nâng cao trách nhiệm đầu tư công của cơ quan chuyên môn cấp huyện và giảm bớt chi phí QLDA đầu tư công cơ đóng góp của nhân dân.

5. Chỉ đạo các cơ quan, UBND cấp xã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án trong thời gian qua thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của các đơn vị tư vấn được thuê khảo sát thiết kế dự án, các đơn vị tư vấn tất cả các khâu công việc để loại bỏ những tổ chức, cá nhân năng lực kém, kiên quyết không cho tiếp tục tham gia các dự án đầu tư công trên địa bàn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công trình xây dựng của địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã sớm khắc phục những thiếu sót trong đầu tư công thời gian qua. Không để tiếp tục có những sai sót tương tự phát sinh. Thực hiện kiểm tra các đơn vị tư vấn QLDA còn để chậm trễ trong việc quyết toán dự án hoàn thành cần có biện pháp xử lý hành chính và không cho tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tư vấn các dự án mới trên địa bàn huyện (*theo như kết luận của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Đồng Nai*).

6. Chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ cho HTX hoạt động lĩnh vực xây dựng tại địa phương được ưu tiên tham gia thực hiện các dự án nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng nhằm giúp cho HTX phát triển góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

7. Triển khai nhanh việc lập kế hoạch đầu tư công cấp xã để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT và văn bản hướng dẫn số 654/SKHĐT-XDCB ngày 16/3/2017 sở KHĐT.

8. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ kịp thời về hồ sơ đất đai đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn khi có thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư.

9. Chỉ đạo sớm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 161/2016/NĐ-CP, chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản 4183/UBND-CNN ngày 08/5/2017 và văn bản hướng dẫn số 3802/KHĐT-VX ngày 22/12/2016 của sở KHĐT nhằm

phát huy tính thần tự quản và cộng đồng trách nhiệm của dân, góp phần thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cộng đồng dân cư với phương châm “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra” khi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

### B. Đối với phòng Tài chính - Kế hoạch:

1. Tham mưu kịp thời cho UBND huyện triển khai, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn Vĩnh An thực hiện kế hoạch đầu tư công theo cơ chế đặc thù đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

2. Kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý các vướng mắc trong đầu tư; quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng quy định, có hiệu quả và không dàn trải.

3. Rà soát tổng hợp tất cả các nguồn vốn đầu tư công theo quy định tại điều 3 Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 (*nếu có*) và nguồn tiền sử dụng đất (*tính cả phần tăng thu theo tỷ lệ được hưởng từ năm 2015 đến nay*), đề xuất phương án xử lý báo cáo TT. HĐND huyện xem xét, quyết định.

4. Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện thực hiện chặt chẽ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị.

5. Chủ động rà soát, đề xuất xử lý trách nhiệm, có biện pháp chế tài với những chủ đầu tư, cá nhân, tổ chức chậm hoàn thành việc thanh quyết toán công trình xây dựng theo quy định.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân cấp tại Quyết định 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc *quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định... ... dự án đầu tư công trên địa bàn huyện*".

7. Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư đúng quy định nhất là cấp xã; cấp phát vốn kịp thời cho chủ đầu tư khi có khối lượng hoàn thành.

### C. Đối với Ban QLDA huyện:

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Ban QLDA huyện thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư và quản lý các dự án do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư xây dựng, ngoài ra chấp hành thực hiện chỉ đạo của UBND huyện phù hợp, đúng quy định hiện hành về Luật đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Củng cố nhân lực đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 để đảm đương tư vấn quản lý các dự án, giám sát thi công xây dựng các dự án do UBND huyện quyết định đầu tư và UBND xã quyết định đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp xã.

### D. Đối với UBND các xã, thị trấn Vĩnh An:

1. Nhanh chóng thực hiện lập kế hoạch đầu tư công cấp xã hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2017/TT-BKH và các hướng dẫn của tỉnh, huyện.

2. Thực hiện khoản d mục 1 điều 18 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015: “*Đối với dự án do UBND cấp xã quyết định đầu tư thi UBND cấp xã thực hiện vai trò của chủ đầu tư đồng thời ký kết hợp đồng với Ban QLDA đầu tư*

*xây dựng của cấp huyện hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng quy định tại khoản 5 điều 17 Nghị định này để thực hiện quản lý dự án”.*

3. Khi thực hiện huy động đóng góp xã hội hóa trong dân phải thực chất và phải đảm bảo công bằng theo mức đóng góp cụ thể từng loại dự án theo qui định tại Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

#### **E. Đối với cơ quan, phòng ban, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện:**

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, quan tâm đến việc đóng góp ý kiến phù hợp với các quy định của ngành, lĩnh vực vào các dự án đầu tư xây dựng khi được cơ quan có chức năng yêu cầu tham gia phối hợp.


2. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện phải khách quan, làm hết vai trò trách nhiệm trong quy chế hoạt động của tổ chức này, góp phần thúc đẩy nhanh sự phát triển hạ tầng của huyện nhà.

Trên đây là thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về giám sát thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cho các phòng, ban chuyên môn, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả việc chỉ đạo, thực hiện cho Thường trực HĐND huyện để biết và giám sát kết quả./.

#### **Noi nhận:**

- TT. huyện ủy (b/c);
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- TT.HĐND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- UBND huyện;
- Các thành viên đoàn giám sát;
- HĐND và UBND các xã, TTVA;
- VP.HĐND và UBND huyện;
- Lưu.

**TM.THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Văn Khoa